

Harmonogram prac asfaltowych - Rębielice Szlacheckie oraz Szyszków

Lp.	Odcinek	Zakres m2	Termin realizacji podbudowy	Termin prac asfaltowych			
I	warstwa wiążąca 7cm						
		Długość	Szerokość	Powierzchnia			
1.	P2 - SR3	Rębielice Szlacheckie posesja 108-115	286,00	2,00	572,00	05-06.09.2024	12.09.2024
2.	SK78 - SK87	Rębielice posesja 115 - Szyszków posesja 33	299,00	2,50	747,50	10-11.09.2024	13.09.2024
3.	SK71 - SK78	Szyszków posesja 33 - 41	272,00	3,00	816,00	16-17.09.2024	18.09.2024
4.	P2 - SK52	Rębielice Szlacheckie posesja 108-94	206,00	2,50	515,00	19-20.09.2024	23.09.2024
5.	SK52 - SK57	Rębielice Szlacheckie posesja 94-77	239,00	2,50	597,50	24-25.09.2024	26.09.2024
6.	SK28 - SR2	Rębielice Szlacheckie posesja 77-43	241,00	2,50	602,50	30-01.10.2024	02.10.2024
7.	SK33 - SK46	Rębielice Szlacheckie posesja 72-74	106,00	3,00	318,00	03.10.2024	04.10.2024
8.	SK71 - SK66	Szyszków posesja 41-49	192,00	5,50	1 056,00	07-08.10.2024	09.10.2024
9.	SK28 - SK23	Rębielice Szlacheckie posesja 43-20	219,00	4,00	876,00	11-14.10.2024	15.10.2024
10.	SK23 - SK1	Rębielice Szlacheckie posesja 20-11	153,00	4,00	612,00	16-17.10.2024	18.10.2024
II	warstwa ścieralna 5cm						
1.	SK66 - SK87	Rębielice posesja 115 - Szyszków posesja 49	762,00	5,50	4 191,00		21.10.2024
2.	SR3 - SK57	Rębielice Szlacheckie posesja 115-77	731,00	5,50	4 020,50		22.10.2024
3.	SK1 - SR2	Rębielice Szlacheckie posesja 77-11	613,00	5,50	3 371,50		23.10.2024
4.	SK33 - SK46	Rębielice Szlacheckie posesja 72-74	106,00	5,50	583,00		25.10.2024
III	warstwa ścieralna 5cm						
1.	SK66 - SK136	Szyszków straż-posesja 62	411,00	5,00	2 055,00		24.10.2024

  
**ZTHU Stanisław Krupiński**  
 ul. Wesola 13, 42-263 Wrzosowa  
 tel. 603 092 944, fax 34 327 53 52  
 NIP 573 100 90 01 REGON 150452210

KIEROWNIK BUDOWY

  
 mgr inż. Łukasz Krupiński  
 upr. nr SLK/4130/OWOS/12